

Spett.le
Laviosa Chimica Mineraria Spa
SS 130 km 17+600 – 09010
Villaspeciosa (SU)

RELAZIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

PULIZIA, FINO AL CONSEGUIMENTO DELLO STATO DI GAS-FREE, DEL SERBATOIO INTERRATO S3

Stabilimento di Villaspeciosa

Rev. 28/10/2019

La presente relazione descrive le attività lavorative eseguite per i lavori di “PULIZIA, FINO AL CONSEGUIMENTO DELLO STATO DI GAS-FREE, DEL SERBATOIO INTERRATO S3” sito presso lo stabilimento di Villaspeciosa.

- Allestimento cantiere: Trasporto mezzi, attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni.
- Svuotamento, pulizia morchie serbatoio e successivo lavaggio del suo interno fino al conseguimento dello stato di gas-free (vedi rapporto allegato “Prova di esplosività B1044233_GASFREE01”).
- Indagini visive dello stato del mantello del serbatoio, riscontrato un foro di circa 3 cm di diametro, messo in sicurezza mediante tappo (vedi Fig.1), per il resto non si segnalano parti ammalorate.

Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo cordiali saluti.

Italo Todde, Responsabile Area Serbatoi Sardegna





Fig.1 – Evidenza attività di pulizia serbatoio e messa in sicurezza foro mediante tappo (indicato con circolo in rosso)